



La Paz, 15 de septiembre de 2022
INFORME/ASFI/JAD/R-193402/2022

A : Lic. Max David Sánchez
Infantes

RESPONSABLE DE PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE
LICITACIÓN PÚBLICA (RPC)

DE : COMISIÓN DE CALIFICACIÓN

REF : TRÁMITE N° T-1101722043
INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN PROCESO DE
CONTRATACIÓN ASFI SIGA-LP N° 02/2022 "PROVISIÓN E
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO SEGUNDA Y
TERCERA FASE DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE
DATOS PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE
PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
SECUNDARIO DE ASFI – JTIC" (TERCERA CONVOCATORIA)

1. PRIMERA CONVOCATORIA

La primera convocatoria del proceso de contratación de referencia fue declarada desierta mediante Resolución Administrativa ASFI/127/2022 de fecha 28 de junio de 2022, y notificada a los proponentes, vía correo electrónico y en el SICOES en fecha 29 de junio de 2022.

2. SEGUNDA CONVOCATORIA

La segunda convocatoria del proceso de contratación de referencia fue declarada desierta mediante Resolución Administrativa ASFI/180/2022 de fecha 12 de agosto de 2022, y notificada a los proponentes, vía correo electrónico y en el SICOES en fecha 15 de agosto de 2022.

DSI/JFG/HSG/FQT/ECC/Jose Edsson Zapata Goyzueta

Pág. 1 de 12



3. TERCERA CONVOCATORIA

3.1. INTRODUCCIÓN

Cumpliendo con lo dispuesto en el inciso c) y e), párrafo III, artículo 38 del D.S. 0181 y en atención a la designación efectuada por su autoridad, mediante Comunicación ASFI/JAD/R-187702/2022 de fecha 07 de septiembre de 2022 tenemos a bien elevar a su consideración el presente Informe.

3.2. ANTECEDENTES

a) **Solicitud:** Mediante Requerimiento de Compra de Bienes N° 241 de fecha 19 de agosto de 2022, la Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicación (JTIC), solicitó la contratación de referencia adjuntando los siguientes documentos:

- Plan Operativo Anual (POA).
- Registro de Ejecución de Gastos N° 1125, de fecha 19 de agosto de 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

Objeto del Gasto	Descripción	Importe (Expresado en Bs.)
43120	Equipos de Computación	783.623,35
43500	Equipo de Comunicación	90.656,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	2.515.143,00
MONTO TOTAL (Expresado en Bs.)		3.389.422,35

- Especificaciones Técnicas (ET's) elaborado por la JTIC.
 - Respaldo del precio referencial según cotización adjunta.
 - Programa Anual de Contrataciones: El presente proceso de contratación se encuentra inscrito en el PAC de la presente gestión.
- b) **Aprobación de DBC para su publicación y Autorización de Inicio de Proceso de Contratación:** Mediante Comunicación ASFI/JAD/R-173122/2022 de 19 de agosto de 2022, el Responsable de Procesos de Contratación de Licitación Pública (RPC) aprueba para su publicación el Documento Base de Contratación (DBC) del proceso de contratación de

DSI/JFG/HSG/FQT/ECC/Jose Edsson Zapata Goyzueta

Pág. 2 de 12



referencia y autoriza su inicio con fecha 22 de agosto de 2022.

- c) **Publicación:** El Documento Base de Contratación y la Convocatoria fueron publicados en el SICOES, en la Mesa de Partes y puestos a disposición de proponentes interesados en fecha 19 de agosto de 2022.
- d) **Método de Selección y Adjudicación:** Precio Evaluado Más Bajo y su adjudicación por el Total.
- e) **Consultas Escritas:** Programada para el día 24 de agosto de 2022, no se recibieron consultas escritas.
- f) **Reunión de Aclaración:** Programada para el 25 de agosto de 2022 a Hrs. 11:30, no asistieron potenciales participantes al acto administrativo.
- g) **Aprobación del DBC:** Mediante Resolución Administrativa ASFI/210/2022 de fecha 31 de agosto de 2022, el RPC aprobó el DBC sin enmiendas; asimismo, en fecha 01 de septiembre de 2022 se notificó la aprobación en el SICOES.
- h) **Presentación de propuestas electrónicas:** Hasta horas 09:00 del día lunes 12 de septiembre de 2022.
- i) **Subasta Electrónica:** Programada para desarrollarse desde Hrs.09:01 hasta Hrs.10:01.

3.3. RECEPCIÓN DE GARANTÍAS DE SERIEDAD DE PROPUESTAS

La recepción de Garantías de Seriedad de Propuestas se realizó hasta la hora y fecha establecida en la convocatoria; asimismo, se verificó la presentación de una (1) garantía de manera física, de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	EMPRESA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN
1	NETWORK POWER AND INFRASTRUCTURE S.R.L.	09/09/2022	15:32

3.4. RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

La recepción se realizó hasta la hora y fecha establecida en la convocatoria; asimismo, se verificó la presentación de una (1) propuesta electrónica, de acuerdo al siguiente detalle:

DSI/JFG/HSG/FQT/ECC/Jose Edsson Zapata Goyzueta

Pág. 3 de 12



Nº	EMPRESA PROPONENTE	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN
1	NETWORK POWER AND INFRAESTRUCTURE S.R.L.	09/09/2022	17:34

A la hora establecida en la convocatoria (Hrs. 10:12), la Comisión de Calificación efectuó el Acto de Apertura de Propuestas, para verificar los documentos presentado por el único proponente, bajo la metodología Presento/No Presento.

3.5. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

a) Evaluación Preliminar

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 25 del DBC, se procedió a efectuar la Evaluación Preliminar de la única propuesta que se presentó al presente proceso de contratación de acuerdo siguiente detalle:

FORMULARIO V-1
 EVALUACIÓN PRELIMINAR

DATOS GENERALES DEL PROCESO

CUCE: 22 - 0203 - 00 - 1224463 - 3 - 1

Objeto de la contratación:

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO - SEGUNDA Y TERCERA FASE DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO DE ASFI - JTIC

Nombre del Proponente:

NETWORK POWER AND INFRAESTRUCTURE S.R.L.

Propuesta Económica:

Nº	Detalle de Bienes	Propuesta Económica
1	Grupo Generador - PIC (Generador de Energía Eléctrica)	Bs517.178,02
2	UPS - PIC	Bs582.012,00
3	Sistema Automático Supresor de Incendios - PIC (Panel de Control, Tanque, Contenedor, Sensores)	Bs133.532,00
4	Cámaras de Seguridad - PIC	Bs12.000,00
5	Sistema de Acceso - PIC (Biométricos de Acceso)	Bs28.505,00
6	PDU - PIC	Bs85.504,92
7	KVM - PIC	Bs69.032,00
8	Switch de 48 puertos capa 3 - PIC	Bs78.656,00
9	Equipo de Gestión de Monitoreo de Equipos de Energía - PIC	Bs47.073,43
10	Aire Acondicionado de Precisión - PIC	Bs796.894,00
11	Grupo Generador - ZS (Generador de Energía Eléctrica)	Bs482.742,98
12	Sistema Automático Supresor de Incendios - ZS (Panel de Control, Tanque, Contenedor, Sensores)	Bs157.844,00
13	Aire Acondicionado de Precisión - ZS	Bs398.447,00
MONTO TOTAL		Bs3.389.421,35

DSI/JFG/HSG/FQT/ECC/Jose Edsson Zapata Goyzueta



Número de Páginas de la Propuesta:

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS					
1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.	X		No Aplica	X	
2. FORMULARIO A-2a Identificación del proponente	X			X	
En el caso de Asociaciones Accidentales: FORMULARIO A-2b Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales	-			-	
FORMULARIO A-2c Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.	-			-	
3. Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito (*)	X			X	
PROPUESTA TÉCNICA					
4. FORMULARIO C-1. Especificaciones Técnicas.	X			X	
5. FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando corresponda)	NO CORRESPONDE				
6. Muestras (cuando corresponda)	NO CORRESPONDE				
PROPUESTA ECONÓMICA					
7. Registro de la Propuesta verificado mediante Reporte Electrónico	X			X	

(*) Ver cuadro de evaluación de Garantía de Seriedad de Propuesta.

**CUADRO DE EVALUACIÓN DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA
(NETWORK POWER AND INFRAESTRUCTURE S.R.L.)**

Características Requeridas en el DBC	Garantía Presentada		Observaciones
De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caucción a Primer Requerimiento.	Boleta de Garantía N° BG-125117-0101 emitida por el Banco BISA S.A. en fecha 07 de septiembre de 2022.		Cumple
La vigencia de esta garantía deberá ser mínimamente de noventa (90) días calendario, computables a partir de la fecha de apertura de propuestas establecida en el DBC.	Fecha de Apertura de Sobres	12 de septiembre de 2022	Cumple
	Validez no menor a 60 días calendario	10 de noviembre de 2022	
	30 días calendario adicional	10 de diciembre de 2022	
	Vigencia de la Garantía presentada hasta el 16 de diciembre de 2022 (Excede el plazo solicitado)		

DSI/JFG/HSG/FQT/ECC/Jose Edsson Zapata Goyzueta

Pág. 5 de 12



Características Requeridas en el DBC	Garantía Presentada		Observaciones
Monto equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación	Monto Total Referencial	Bs3.389.422,35	Cumple
	1% del precio referencial de la contratación	Bs33.894,22	
	Valor de la Garantía presentada	Bs33.894,22 (Igual al 1%)	
Expresar su carácter de Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata	La Garantía expresa su carácter: Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata		Cumple
Para Garantizar	Seriedad de Propuesta Proceso de Contratación: ASFI SIGA-LP N° 02/2022 "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO - SEGUNDA Y TERCERA FASE DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO DE ASFI - JTIC" TERCERA CONVOCATORIA		Cumple

La empresa NETWORK POWER AND INFRAESTRUCTURE S.R.L. **cumple** sustancialmente con lo solicitado en el DBC, por lo que pasa a la siguiente etapa del proceso de contratación.

b) Método de Selección y Adjudicación Precio Evaluado Más Bajo

En cumplimiento con lo señalado en el numeral 26 del DBC, la Comisión de Calificación procedió a efectuar la evaluación de las propuestas habilitadas a esta etapa, de acuerdo al siguiente detalle:

b.1. Evaluación de la Propuesta Económica

En cumplimiento del sub numeral 26.1, numeral 26 del DBC, la Comisión de Calificación efectuó la evaluación de la propuesta económica del único proponente, Network Power and Infrastructure S.R.L., estableciendo lo siguiente:

N° Ítem	Detalle de Bienes	Monto Ofertado	Monto Precio Referencial	Diferencia Respecto al PR
1	Grupo Generador - PIC (Generador de Energía Eléctrica)	Bs517.178,02	Bs517.178,02	Bs0,00
2	UPS - PIC	Bs582.012,00	Bs582.012,00	Bs0,00
3	Sistema Automático Supresor de Incendios - PIC (Panel de Control, Tanque, Contenedor, Sensores)	Bs133.532,00	Bs133.532,00	Bs0,00

DSI/JFG/HSG/FQT/ECC/Jose Edsson Zapata Goyzueta

Pág. 6 de 12



N° Ítem	Detalle de Bienes	Monto Ofertado	Monto Precio Referencial	Diferencia Respecto al PR
4	Cámaras de Seguridad - PIC	Bs12.000,00	Bs12.000,00	Bs0,00
5	Sistema de Acceso - PIC (Biométricos de Acceso)	Bs28.505,00	Bs28.505,00	Bs0,00
6	PDU - PIC	Bs85.504,92	Bs85.504,92	Bs0,00
7	KVM - PIC	Bs69.032,00	Bs69.033,00	Bs1,00
8	Switch de 48 puertos capa 3 - PIC	Bs78.656,00	Bs78.656,00	Bs0,00
9	Equipo de Gestión de Monitoreo de Equipos de Energía - PIC	Bs47.073,43	Bs47.073,43	Bs0,00
10	Aire Acondicionado de Precisión - PIC	Bs796.894,00	Bs796.894,00	Bs0,00
11	Grupo Generador - ZS (Generador de Energía Eléctrica)	Bs482.742,98	Bs482.742,98	Bs0,00
12	Sistema Automático Supresor de Incendios - ZS (Panel de Control, Tanque, Contenedor, Sensores)	Bs157.844,00	Bs157.844,00	Bs0,00
13	Aire Acondicionado de Precisión - ZS	Bs398.447,00	Bs398.447,00	Bs0,00
MONTOS TOTALES		Bs3.389.421,35	Bs3.389.422,35	Bs1,00

Del cuadro anterior, la Comisión de Calificación establece que la propuesta económica de la empresa Network Power and Infrastructure S.R.L. (*único* proponente) obtuvo el Precio Evaluado Más Bajo para todos los ítems; asimismo, su propuesta económica no excede el precio referencial establecido para el presente proceso de contratación.

b.2. Evaluación de la Propuesta Técnica

En cumplimiento con lo señalado en el sub numeral 26.2, numeral 26 del DBC, la Comisión de Calificación procedió a evaluar la información contenida en el Formulario C-1, a través del Formulario V-2 de la empresa Network Power and Infrastructure S.R.L. de acuerdo al siguiente detalle:




DSI/JFG/HSG/FOT/ECC/Jose Edsson Zapata Goyzueta

Pág. 7 de 12



FORMULARIO V-2
 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Formulario C-1	PROPONENTES	
	PROPONENTE A	
	CUMPLE	NO CUMPLE
PLAZA ISABEL LA CATÓLICA		
LOTE 1		
PIC- INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE GRUPO GENERADOR		
ITEM I – INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE GRUPO GENERADOR	X	
LOTE 2		
PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS UPS		
ITEM I – UPS	X	
LOTE 3		
PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE SISTEMA SUPRESOR DE INCENDIOS		
ITEM I – SISTEMA AUTOMÁTICO SUPRESOR DE INCENDIOS	X	
LOTE 4		
PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA		
ITEM I – SISTEMA DE SEGURIDAD	X	
LOTE 5		
PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO		
ITEM I – SISTEMA DE ACCESO	X	
LOTE 6		
PIC-INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE SISTEMA DCIM		
ITEM I – PDU	X	
ITEM II – KVM	X	
ITEM III – SWITCH DE 48 PUERTOS CON POE	X	
ITEM IV – EQUIPO DE GESTIÓN DE MONITOREO DE EQUIPOS DE ENERGÍA	X	
LOTE 7		
PIC- INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE AIRES DE PRECISIÓN		
ITEM I – AIRES DE PRECISIÓN	X	
ZONA SUR		
LOTE 8		
ZS - INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE GENERADOR Y SISTEMA SUPRESOR DE INCENDIOS		
ITEM I – INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE GRUPO GENERADOR	X	
ITEM II- SISTEMA AUTOMÁTICO SUPRESOR DE INCENDIOS	X	
LOTE 9		
ZS - INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE AIRE DE PRECISIÓN		
ITEM I – AIRES DE PRECISIÓN	X	
EXPERIENCIA		
1. Empresa proponente	X	
2. Personal propuesto	X	
CONDICIONES COMPLEMENTARIAS		
1. Lugar de entrega	X	


 DSI/JFG/HSG/FQT/ECC/Jose Edsson Zapata Goyzueta





2.	Plazo de entrega e instalación de los bienes	X	
3.	Reemplazo de bienes	X	
4.	Inspección y pruebas	X	
5.	Comisionamiento	X	
6.	Coordinación de la ejecución	X	
7.	Verificación de bienes	X	
8.	Recepción definitiva	X	
9.	Certificaciones	X	
10.	Garantías	X	
11.	Garantía del fabricante	X	
12.	Soporte técnico y mantenimiento del proveedor	X	
13.	Capacitación	X	
14.	Manuales operativos, de mantenimiento	X	
15.	Detalle de la documentación de entrega	X	
OTROS			
3.	Hojas de datos técnicas	X	
4.	Morosidad y sus penalidades	X	
5.	Forma de pago	X	
6.	Compromiso de confidencialidad	X	
7.	Reserva de derechos	X	
8.	Protocolización del contrato	X	
9.	Anticipos	X	
10.	Subcontratación	X	
11.	Seguros	X	
12.	Método de selección y forma de adjudicación	X	
METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE			CUMPLE

Del cuadro anterior, la Comisión de Calificación establece lo siguiente respecto a la propuesta presentada por la empresa Network Power and Infraestructure S.R.L.:

- a. Cumple con las características técnicas solicitadas para todos los ítems del proceso de contratación.
- b. Para respaldar la experiencia de la empresa, adjunto respaldos correspondientes a siete (7) proyectos, mismos que se encuentran detallados en el cuadro "Detalle de Experiencia de Empresa Proponente" (Anexo 1).
- c. Para respaldar la experiencia y formación del personal propuesto adjunto documentos que se encuentran detallado en el cuadro "Detalle de Formación y Experiencia de Personal Ofertado" (Anexo 2).

DSI/JFG/HSG/FQT/ECC/Jose Edsson Zapata Goyzueta

Pág. 9 de 12



Por lo señalado, la Comisión de Calificación establece que la propuesta de la empresa NETWORK POWER AND INFRAESTRUCTURE S.R.L. cumple con las Especificaciones Técnicas del proceso de contratación de referencia.

3.6. CONCLUSIÓN

La empresa proponente NETWORK POWER AND INFRAESTRUCTURE S.R.L. obtuvo el PEMB y su propuesta cumple con las Especificaciones Técnicas y su propuesta económica no excede el precio referencial del proceso de contratación.

3.7. RECOMENDACIONES

1. **Aprobar** el presente Informe cumpliendo lo dispuesto en el inciso e), párrafo I, artículo 33 del D.S. N° 181, que señala entre las funciones del RPC: "Aprobar el Informe de la Comisión de Calificación y sus recomendaciones (...)".
2. **Adjudicar** el proceso de contratación ASFI SIGA-LP N° 02/2022 "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO - SEGUNDA Y TERCERA FASE DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO DE ASFI - JTIC" TERCERA CONVOCATORIA a la empresa NETWORK POWER AND INFRAESTRUCTURE S.R.L., de acuerdo con el siguiente detalle:

N° ÍTEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	Grupo Generador - PIC (Generador de Energía Eléctrica)	Equipo	1	Bs517.178,02	Bs517.178,02
2	UPS - PIC	Equipo	2	Bs291.006,00	Bs582.012,00
3	Sistema Automático Supresor de Incendios - PIC (Panel de Control, Tanque, Contenedor, Sensores)	Equipo	1	Bs133.532,00	Bs133.532,00
4	Cámaras de Seguridad - PIC	Equipo	4	Bs3.000,00	Bs12.000,00
5	Sistema de Acceso - PIC (Biométricos de Acceso)	Equipo	2	Bs14.252,50	Bs28.505,00
6	PDU - PIC	Equipo	12	Bs7.125,41	Bs85.504,92

DSI/JFG/HSG/FQT/ECC/Jose Edsson Zapata Goyzueta

Pág. 10 de 12




N° ÍTEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL
7	KVM – PIC	Equipo	1	Bs69.032,00	Bs69.032,00
8	Switch de 48 puertos capa 3 – PIC	Equipo	1	Bs78.656,00	Bs78.656,00
9	Equipo de Gestión de Monitoreo de Equipos de Energía – PIC	Equipo	1	Bs47.073,43	Bs47.073,43
10	Aire Acondicionado de Precisión – PIC	Equipo	2	Bs398.447,00	Bs796.894,00
11	Grupo Generador - ZS (Generador de Energía Eléctrica)	Equipo	1	Bs482.742,98	Bs482.742,98
12	Sistema Automático Supresor de Incendios - ZS (Panel de Control, Tanque, Contenedor, Sensores)	Equipo	1	Bs157.844,00	Bs157.844,00
13	Aire Acondicionado de Precisión – ZS	Equipo	1	Bs398.447,00	Bs398.447,00
MONTO TOTAL ADJUDICADO					Bs3.389.421,35

Es cuanto Informamos para fines consiguientes.


Elaborado por:



Lic. Jose Marcial Flores Guerrero
INTEGRANTE COMISION DE CALIFICACIÓN



Lic. Herbert Saal G.
INTEGRANTE COMISION DE CALIFICACIÓN

 DSI/JFG/HSG/FQT/ECC/Jose Edsson Zapata Goyzueta





Lic. Félix C. Quispe Tambo
**INTEGRANTE COMISIÓN DE
CALIFICACIÓN**


Lic. Erick Catunta Choque
**INTEGRANTE COMISIÓN DE
CALIFICACIÓN**


Lic. Jose Edsson Zapata Goyzueta
**INTEGRANTE COMISIÓN DE
CALIFICACIÓN**

Aprobado por:


Lic. Max David Sánchez Infantes
**RESPONSABLE DE PROCESOS DE
CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN
PÚBLICA (RPC)**

"Detalle de Experiencia de Empresa Proponente"

N°	OBJETO	CONTRATANTE	GESTIÓN	CUMPLE		OBSERVACIÓN
				SI	NO	
1.	Provisión e instalación de Micro Datacenters para Banco FIE S.R.L.	Banco FIE S.R.L.			X	Certificado emitido el 03-marzo-2022; sin embargo, certificado no señala en que gestión se ejecuto el proyecto.
2	Contratación para el traslado y adecuación del Data Center Servicio General de Identificación Personal SEGIP	SEGIP	2013	X		
3	Implementación Centro Informático Data Center carrera Ingeniería Sistemas FNI	Universidad Técnica de Oruro	2014	X		
4	Servicio de remodelación Complementaria de oficinas de Inmueble para el Data Center N° 03/2013	Tribunal Electoral, Departamental de Cochabamba	2013	X		
5	Equipamiento CPD - Fase II	COMIBOL	2012	X		
6	Adquisición de Equipamiento para el Centro de procesamiento de Datos (CPD) de la Agencia Nacional de Hidrocarburos	Agencia Nacional de Hidrocarburos	2012	X		
7	Equipamiento Informático para el CPD UTO	Universidad Técnica de Oruro	2011	X		
8	Refacción de Ambientes para Minicentro de Computo de la Gerencia Departamental del Beni	Contraloría General del Estado	2011	X		
NUMERO TOTAL DE PROYECTOS QUE CUMPLEN CON ET'S					7	

el A Q es l

"Detalle de Formación y Experiencia de Personal Ofertado"

a) Profesional Propuesto N° 1 (RAMIRO TORREZ CONDORI)

- i) **Formación:** Ingeniero Electromecánico
- ii) **Certificación:** "Accredited Tier Designer (ATD)" emitida por el Uptime Institute (01/03-agosto-2017)
- iii) **Certificación Instalaciones Eléctricas:** "Diseño y Construcción de Instalaciones Eléctricas en Baja Tension NB 777:2015" emitida por IBNORCA (agosto-2022)
- iii) **Experiencia:**

N°	OBJETO PROYECTO	EMITIDO POR	CUMPLE		OBSERVACIÓN
			SI	NO	
1	"Diseño e Implementación de un Data Center para el Proyecto de Equipamiento para la Implementación de la Plataforma Tecnológica de Seguridad para Servicios Criptográficos" para FUNDEMPRESA	ICTEC S.R.L.	X		-
2	Provisión y Servicio del Diseño de Instalación de Equipamiento Auxiliar para el Centro de Datos de la Refinería Guillermo Elder Bell y Gualberto Villaruel (Cochabamba y Santa Cruz) para YPFB Refinación S.A.	ICTEC S.R.L.	X		-
3	Contrato Equipamiento para el Centro de Procesamiento de Datos para el Banco BISA S.A.	ICTEC S.R.L.	X		-
NUMERO TOTAL DE PROYECTOS QUE CUMPLEN CON ET'S			3		

Handwritten signature in blue ink.

"Detalle de Formación y Experiencia de Personal Ofertado"

a) Profesional Propuesto N° 2 (WALTER RODRIGO MAIDANA PINTO)

- i) Formación: Ingeniero de Sistemas Electrónicos
- ii) Certificación CPD: "Diseño de Data Center s" emitido por el International Computer Room Experts Association (09-marzo-2012)
"Accredited Tier Designer" emitida por el Uptime Institute Accredited Tier Designer (12/14-marzo-2013)
- iii) Certificación Instalaciones Eléctricas: "Diseño y Construcción de Instalaciones Eléctricas en Baja Tension NB 777:2015" emitida por IBNORCA
- iii) Experiencia:

N°	OBJETO PROYECTO	EMITIDO POR	CUMPLE		OBSERVACIÓN
			SI	NO	
1	Provisión e Implementación de Micro Datacenters	Network Power and Infrastructure S.R.L.	X		
2	Construcción de Obras Civiles e Instalación de Infraestructura denun Centro de procesamiento de Datos bajo la Modalidad Llave en Mano, Estandar Tier 3 - Equipamiento para el CPD e Instalaciones para el Banco de Crédito de Bolivia S.A.	ICTEC S.R.L.	X		
3	Construcción de Un Data Center bajo Normativa TIA 942 en TIER III para la Corte Nacional Electoral	ICTEC S.R.L.	X		
4	Adquisición de Equipamiento para el CPD e Instalaciones para la Aduana Nacional	ICTEC S.R.L.	X		
NUMERO TOTAL DE PROYECTOS QUE CUMPLEN CON ET's			4		

Handwritten signature in blue ink.

"Detalle de Formación y Experiencia de Personal Ofertado"

a) Profesional Propuesto N° 3 (SERGIO RODRIGO LARRAZABAL VÉLEZ OCAMPO)

- i) Formación: Ingeniero en Sistemas Electrónicos
- ii) Certificación: "Diseño de Data Center's" emitido por el International Computer Room Experts Association (09-marzo-2012)
- iii) Certificación Instalaciones Eléctricas: -
- iii) Experiencia:

N°	OBJETO PROYECTO	EMITIDO POR	CUMPLE		OBSERVACIÓN
			SI	NO	
1	Implementación Centro Informático Data Center carrera Ingeniería Sistemas FNI	NPI S.R.L.	X		-
2	Contratación para el traslado y adecuación del Data Center Servicio General de Identificación Personal.SEGIP	NPI S.R.L.	X		-
3	Adquisición de Equipamiento para el Centro de procesamiento de Datos (CPD) de la Agencia Nacional de Hidrocarburos	NPI S.R.L.	X		-
4	Adecuación Infraestructura (Obras Civiles) para instalar el Centro de Procesamiento de Datos de la ANH	NPI S.R.L.	X		-
5	Provisión e instalación de Micro Datacenters para Banco FIE S.R.L.	NPI S.R.L.	X		-
6	Construcción de Data Center FO y Sala Telecom para Total E&P Bolivia	ICTEC S.R.L.	X		-
7	Construcción del Nuevo Data Center para el Banco Solidario S.A.	ICTEC S.R.L.	X		-
8	Provisión e Integración del Equipamiento para Data Center CPF y Pipeline Camps para Total E&P Bolivia	ICTEC S.R.L.	X		-
9	Ejecución de la Primera Fase del Proyecto de Inversión y Adecuación de la Infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos Principal y la Construcción de Un Ambiente Nuevo para el Centro de Procesamiento de Datos Secundario de ASFI	ICTEC S.R.L.	X		-
10	Habilitación de la Infraestructura para el Data Center para el Banco Solidario S.A. (Santa Cruz)	ICTEC S.R.L.	X		-
11	DGAA-UTI - Adquisición de Equipamiento para el Centro de Procesamiento de Datos del Nuevo Edificio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	ICTEC S.R.L.	X		-
12	Provisión, Instalación e Implementación del centro de Procesamiento de Datos Lote N° 1 para YPFB	ICTEC S.R.L.	X		-
13	Implementación del SIGMA en la UTO	ICTEC S.R.L.		X	Proyecto no relacionado a Centros de Procesamientos de Datos
14	Equipamiento y Obras civiles CPD y Equipamiento y Obras Civiles del Centro Espejo para el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	ICTEC S.R.L.	X		-
15	Llave en Mano, Infraestructura y Equipamiento CPD Sistema de Archivo para la COMIBOL	ICTEC S.R.L.	X		-
NUMERO TOTAL DE PROYECTOS QUE CUMPLEN CON ET's			14		

Handwritten signature in blue ink.